



Jahresziele 2024 des Gemeinderates

Vom Gemeinderat an der Sitzung vom 8.1.2024 beraten und verabschiedet.

Leitidee der Jahresplanung 2024:

Die Jahresziele 2024 ergeben sich hauptsächlich aus dem Legislaturprogramm 2021 - 2025, das am 13. September 2021 verabschiedet worden ist.

Der Gemeinderat setzte sich für das Jahr 2024 folgende ressortübergreifende Hauptziele:

- Planung Werkhof, Wertstoffsammelstelle am Zacherweg: Investitionskredit durch GV genehmigt.
- Entscheidungsgrundlage zum Projekt Feuerwehr 2025 / Zukunft Feuerwehr erstellt; Beschlussfassung GV Sommer 2024.
- Beschluss Ortsplanungsrevision im Gemeinderat, Vorprüfung Kanton in Behandlung

Der Gemeinderat

Präsidium, Verwaltung, Finanzen und Tiefbau

Projekt/Thema	Jahresziel	Massnahmen	Wichtige Etappen	Controlling Stand 2024
Zusammenarbeit läuft zielorientiert und ergibt Mehrwert für die Gemeinde	Austausch zwischen Gemeinderat, Kommissionen, Verwaltung und Bevölkerung läuft zielgerichtet	Kontakte zwischen den jeweiligen Akteuren sind eingespielt, finden regelmässig oder nach Bedarf statt		
Prüfung langfristige Wasserversorgung	Die bevorzugte Variante ist bestimmt, Kontakte mit involvierten Gemeinden und Verbänden sind aufgenommen	- Kontaktaufnahmen mit Gemeinden und Verbänden		
GEP	Die Aktualisierung ist abgeschlossen. Und genehmigt und erste Massnahmen Sanierung umgesetzt	- Genehmigung durch Kanton - Erste Massnahmen umgesetzt	Genehmigung durch Kanton	
Realisierung Massnahmen zur Bewältigung der Starkregenereignisse	Ableitung Simmen in Betrieb und abgerechnet. Ableitung Lochacker erstellt und abgerechnet.	- Finanzielle Beiträge Bund, Kanton und SGV geklärt und bewilligt - Planungsinstrumente sind rechtskräftig genehmigt - Realisierung umgesetzt - Abrechnung mit Bund und Kanton vorgenommen oder so aufbereitet, dass mit Abschluss Hauptstrasse St. Pantaleon mit wenig Aufwand erledigt werden kann		
Instandsetzung Ortsdurchfahrt St. Pantaleon	Fertigstellung der Werkleitungen, Beleuchtung und (grösstenteils) Strassenbauarbeiten.			

Projekt/Thema	Jahresziel	Massnahmen	Wichtige Etappen	Controlling Stand 2024
Veloweg Liestal-Büren	Konzeptionelle Arbeit (Lead Büren)	- Prüfung und Unterstützung, wenn Nutzen für Nuglar-St. Pantaleon vorhanden		
Pendenzen Langsamverkehr aus räuml. Leitbild	Falls Baubewilligung für die Wasserleitung erteilt: Wegbau Orismühle Richtung Weidbachtal Richtung Nuglar umsetzen. Anschluss Orisrain Richtung St. Pantaleon in Koordination mit Strassensanierung Oristalstrasse pendent halten.	-Warten auf Baugesuch des Militärgebäude, Wasseranschluss	- Baubewilligung Wasseranschluss	
Steuerung ARA St.Pantaleon	Fertigstellung der Bauarbeiten zum Ersatz der elektrischen Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik	Vergabe an Unternehmer	Inbetriebnahme neue elektrische Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik	
Klein-Traktor Werkdienst	Beschaffung neues Fahrzeug	Evaluation Typen Offertenvergleich , Vergabe		

Bildung Oberstufe und Kultur

Projekt/Thema	Jahresziel	Massnahmen	Wichtige Etappen	Controlling Stand 2024
Prüfung Fusion ZV OSZD und ZV Primar	Start Arbeitsgruppe «Prüfung Fusion der beiden Schulzweckverbände Dorneckberg»	- -	- Besprechung GP-Konferenz	
Neues Angebot Jugendarbeit	Pilotphase gestartet	- Einholen Offerte KJF	- Entscheid Frühling für Start ab Sommerferien	
Streetworkoutanlage	Anlage realisieren	- Realisierung	- Abrufen des Lotteriefondsbeitrag	

Bildung Unterstufe

Projekt/Thema	Jahresziel	Massnahmen	Wichtige Etappen	Controlling Stand 2024
ZV Primar „Findungsprozess“	Stabilisierung nach personellen Veränderungen.	- Werden durch Vorstand getroffen.	-	

Volkswirtschaft, Gesundheit, Migration und Sicherheit

Projekt/Thema	Jahresziel	Massnahmen	Wichtige Etappen	Controlling Stand 2024
Zusammenschluss mit Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal (SRFWL)	Entscheid GR bzgl. Struktur Feuerwehr im Jahr 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Verhandlungen betreffend FW-Magazin - 	<ul style="list-style-type: none"> - Grundsatzeinigung betreffend Miete FW-Magazin - Definitiver Entscheid über Zusammenschluss (GV) 	
Wirtschaftsförderung	Das Gewerbe ist sichtbar und vernetzt	Kontakt zwischen Ressortvorsteher und Gewerbetreibenden	<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbe-Stammtisch - Allenfalls Zusammenarbeit mit Gewerbeverein bezüglich Gewerbeschau im 2026. Es wurden jedoch alle Berggemeinden angefragt. - GR unterstützt dies grundsätzlich 	-
Spielplatz und Begegnungsort in St. Pantaleon	Fertigstellung April 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Zuständigkeiten für Einweihungsfest definieren 	<ul style="list-style-type: none"> - Baurechtsvertrag Kirchgemeinde / Gemeinde abschliessen - Planung Eröffnungsfest (Soko) 	

Hochbau und Raumplanung

Projekt/Thema	Jahresziel	Massnahmen	Wichtige Etappen	Controlling Stand 2024
Zacherweg: Werkhof, Wertstoffsammelstelle	Projektierung abgeschlossen, Investitionskredit genehmigt	<ul style="list-style-type: none"> - Vertrag mit Siegerteam abschliessen - Verträge mit Fachplanern abschliessen - Bauprojekt inkl. Kosten für Investitionskredit - Beschluss Investitionskredit Gemeindeversammlung 	<ul style="list-style-type: none"> - Bauprojekt - GV Investitionskredit 	
Ortsplanungsrevision	Beschluss Ortsplanungsrevision GR, Vorprüfung durch Kanton abgeschlossen	<ul style="list-style-type: none"> - Abschluss Arbeit an sämtlichen Themen der Ortsplanungsrevision durch Kommission und Fachbüro - Einbezug Steuerungs-ausschuss GR bei wichtigen Meilensteinen und übergeordneten Fragestellungen nach Bedarf 	<ul style="list-style-type: none"> - Naturkonzept - Beschluss Ortsplanungsrevision GR - Durchführung Mitwirkungsverfahren - Ggf. Einreichung an Kanton für 2. Vorprüfung -Ggf. öffentliche Auflage 	
Jugendtreff	Bauliche Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> - Betriebskonzept - Bauliche Umsetzung - Gespräch mit Kanton bezüglich Hecke 	<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung - Workshops - Abrufung Unterstützungsgelder - Einweihung und Übergabe 	

Forst, Gewässer und Umweltschutz

Projekt/Thema	Jahresziel	Massnahmen	Wichtige Etappen	Controlling Stand 2024
Aufwertungsprojekte Kirchrain, Sunnhalde, Lusenberg	Projekt Kirchrain, Sunnhalde, Lusenberg wird vorangetrieben.	Steuerung über Kommission Natur- und Landschaft, 3. Eingriff ist erfolgt. Start zusätzlicher Eingriff.	Projektabschluss	
Tugmatt-Rappenfluh-Röselen: 5-Jahresprojekt zur Aufwertung von Wald und Landschaft	Projekt ist gut unterwegs	Projektfinanzierung ist mit unserem jährlich Fixbetrag geregelt		
Ortsplanungsrevision Naturkonzept	Naturkonzept ist Ende 2024 fertiggestellt	<ul style="list-style-type: none"> - Widerkehrende Kosten sind definiert - Massnahmenpapiere sind erstellt 	<ul style="list-style-type: none"> - Kostendach für zukünftige Pflegemassnahmen ist definiert - Startsituation mit allen Stakeholdern 	